Anlage 4	**Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021**						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
111306501626001	Abriss Schlossplatz Zuweisung vom Land Stadtumbau Ost	6	6811000	168.400,00	0,00	0,00	Fördermittel sind angewiesen.
111306501626001	Abriss Schlossplatz	8	7851000	340.567,85	241.909,47	71,03	Baumaßnahme abgeschlossen bis auf Schlussrechnungslegung des Planers
111306502439005	Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	2	7851000	975.000,00	277.199,52	28,43	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand, Teilmaßnahme Fenstersanierung Rathausaltbau Fassade-Ost (Schlosstr.)/Innenhof-Süd abgeschlossen, Sanierung WC-Anlagen verzögerte sich durch Coronapandemie, Bemusterung, Personal- und Materialengpässe sowie langfristige Liefer- und Fertigungszeiten der Sonderelemente, Sanierung WC-Anlagen Damen abgeschlossen
111601000000002	Hard- und Software	2	7831000	320.214,00	116.034,73	36,24	Es sind Aufträge offen, die kassenmäßig noch nicht umgesetzt wurden. Die bereitgestellten Mittel sind weitgehend ausgeschöpft.
111601000000002	Hard- und Software	12	7834000	129.868,75	91.395,98	70,38	Es sind Aufträge offen, die kassenmäßig noch nicht verbucht sein können. Die bereitgestellten Mittel sind weitgehend ausgeschöpft.
111718000000001	Veräußerung von Grundstücken	4	6821000	1.732.400,00	880,00	0,05	per 04.11.**2021 liegen EZ i.H.v. 559.519,87 €** vor. Diese sind auf unterschiedlichen Produktkonten verbucht.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
111718000000001	Erwerb von Grundstücken	16	7821000	179.700,00	15.642,55	8,70	Haus IV, am 20.10.2021 notariell beurkundet, 1. Notarrechnung bereits bezahlt
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	2	7851000	2.572.000,00	716.754,00	27,87	Abrechnungsstand gemäß derzeitigem Bautenstand /Planstand. Die nötigen Leistungen wurden im wesentlichen ausgeschrieben u./ o. beauftragt. Die letzten öffentlich auszuschreibenden Vergabeunterlagen werden am 17.01.2022 der Vergabestelle (Rechtsamt) übermittelt. Verzögerungen unteranderem durch erstens: Auflagen des Amtes für Verbraucherschutz; zweitens Diskrepanz zwischen Bauausführung des Bestandsgebäudes und vorhandenen Plänen, drittens aus langen Lieferzeiten für Produkte, Verzögerungen durch Corona und teilweise mehrmaligen Ausschreibungen, da manche Ausschreibungen ergebnislos waren.
111796503169001	Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14 Zuweisung vom Land Soziale Stadt	4	6811000	2.038.500,00	0,00	0,00	Mittelabruf von 791.496,00 € im Oktober versendet. Zahlungseingang noch nich erfolgt.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
122716500000002	Umbau Bürgeramt	2	7851000	567.300,00	33.519,94	5,91	Planung abgeschlossen, Ausschreibung aller wesentlichen Lose ist erfolgt, Altbestand beräumt, Baustelleneinrichtung erfolgt, Trennung Medien erfolgt, Abbruch Rohbau abgeschlossen, Trockenbauarbeiten begonnen, Rohinst. HLS/ ELT ab Dez. 2021, Estrichbau Dez. 21, Arbeiten zur Zeit noch im Bauablaufplan.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	400.000,00	0,00	0,00	Das Waldbrandfahrzeug wird über das Land beschafft. Eine Lieferung des Fahrzeuges soll in 2022 möglich sein und erfolgt demnach nicht mehr in diesem Jahr.
126113700000002	Erwerb Fahrzeuge	6	6811000	350.000,00	0,00	0,00	
126113723000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	2	7851000	329.000,00	449.091,85	136,50	
126113724000001	Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühlstedt	2	7851000	250.000,00	13.784,83	5,51	Es wird mit der Baugenehmigung im November gerechnet. Danach erfolgt die Ausschreibung. Maßnahmebeginn in 2022 ist dann witterungsabhängig.
126171600000003	Erwerb Fahrzeuge FFW Rodleben	7	7831000	150.975,19	0,00	0,00	Beauftragung erfolgt in 2021. Fahrzeug kommt in 2022. Planung ist angepasst.
127003700000001	Erwerb Fahrzeuge	2	7831000	169.200,00	133.875,00	79,12	Der Rettungstransportwagen ist zu 100% bezahlt und seit April in Betrieb. Im Jahr 2020 wurde das Fahrgestellt umgesetzt und der Aufbau nun in 2021.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	4	7831000	194.700,00	0,00	0,00	Ausstattung beauftragt (130.576,27€) Planungsleistungen in 2021 nicht realisierbar, für 2022 angemeldet
211004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	15	6811000	175.200,00	0,00	0,00	Bescheide f. GS Kühnau und GS Ziebigk liegen vor/1. Mittelabforderung erfolgt Anfang Dezember 2021
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	7851000	3.038.600,00	1.536.444,81	50,56	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	8	7851000	1.607.100,00	1.051.544,52	65,43	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	14	6811000	2.200.000,00	0,00	0,00	eingereichte Mittelabforderung ruht bei der IB bis Antrag auf Verlängerung Projektzeitraum und Kostenerhöhung geprüft wurde.
211004004120002	Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	340.000,00	0,00	0,00	eingereichte Mittelabforderung ruht bei der IB bis Antrag auf Verlängerung Projektzeitraum und Kostenerhöhung geprüft wurde.
211004023800001	Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	4	7851000	240.000,00	0,00	0,00	Verschiebung um 1 Jahr

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
211004023800001	Fördermittel für den Neubau der Turnhalle für Schul- und Vereinssport Meinsdorf	14	6811000	241.200,00	0,00	0,00	Verschiebung um 1 Jahr
211006502001001	Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	2	7851000	959.100,00	382.227,61	39,85	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211006504120002	Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Straße	2	7852000	686.100,00	46.765,77	6,82	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
211006508023001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Luisium"	2	7851000	390.000,00	0,00	0,00	2021 sind die Planungsleistungen bis einschließlich LPH 3 vollzogen. Die Honoararkosten hierzu werden erst 2022 abgerechnet. 2022 wird die Planungsleistung fortgeführt und die Baumaßnahme abgesclossen.
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	2	7832000	146.700,00	0,00	0,00	Maßnahme aufgrund von Lieferengpässen nicht in 2021 realisierbar, Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Planung beauftragt, Ausstattung im Vergabeverfahren
216004000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	132.000,00	0,00	0,00	Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Fördermittelabrechnung erst in 2022 möglich, Bescheid liegt vor

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Sekundarschule	2	7851000	145.000,00	0,00	0,00	2021 sind die Planungsleistungen bis einschließlich LPH 3, sowie die Anfertigung von Grundrisszeichnungen vollzogen. 2021 werden die Grundrisszeichnungen abgerechnet. Die Honoararkosten werden erst 2022 abgerechnet. 2022 wird die Planungsleistung fortgeführt und die Baumaßnahme abgesclossen.
216004004655001	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" Anteil Grundschule	4	7851000	122.500,00	0,00	0,00	2021 sind die Planungsleistungen bis einschließlich LPH 3, sowie die Anfertigung von Grundrisszeichnungen vollzogen. 2021 werden die Grundrisszeichnungen abgerechnet. Die Honoararkosten werden erst 2022 abgerechnet. 2022 wird die Planungsleistung fortgeführt und die Baumaßnahme abgesclossen.
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	7851000	1.011.100,00	403.755,66	39,93	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	12	7851000	543.400,00	362.392,76	66,69	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	14	6811000	992.500,00	786.294,82	79,22	Letzte Mittelabforderung erfolgt bis Dezember 2021
216004017500001	Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	16	6811000	141.700,00	134.704,61	95,06	Letzte Mittelabforderung erfolgt bis Dezember 2021
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	2	7851000	2.223.600,00	1.112.888,21	50,05	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung , Landesförderung	6	7851000	3.630.100,00	1.051.601,60	28,97	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	10	6811000	1.500.000,00	0,00	0,00	Vor Auszahlung der Fördermittel muss Kostenerhöhung vom BLSA geprüft werden. Warten auf letzte Zuarbeiten des Planungsbüros.
216004022200003	Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III, allgemeine Sanierung, Landesförderung	12	6811000	260.000,00	0,00	0,00	Vor Auszahlung der Fördermittel muss Kostenerhöhung vom BLSA geprüft werden. Warten auf letzte Zuarbeiten des Planungsbüros.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
216004022200004	Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, STARK III	11	7831000	580.100,00	30.848,43	5,32	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf
221004003100002	Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Schule für Lernbehinderte	2	7851000	405.000,00	25.943,00	6,41	Maßnhame wurde zurückgestellt. Die Ausschreibungen wurden alle aufgehoben.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	2	7851000	3.900.000,00	228.282,63	5,85	Verlängerung des Projektes bis 31.12.2023. Bisher nur anteilige Abrechnung für Planungsleistungen. Das Los Medienumverlegung ist derzeit in der Umsetzung. Abrechnung erfolgte noch keine. Das Los Spezialtiefbau ist beauftragt und wird vorraussichtlich Ende November mit dem Titel Kampfmittel beginnen können. Die Baustelleneinrichtung wird vorausichtlich am 16.11.2021 beauftragt werden können.
221004006400001	Neubau "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	10	6811000	620.000,00	0,00	0,00	Verlängerung des Projektes bis 31.12.2023. Fördermitteleinnahmen nur für KG 300. Diese wird erst ab 2022 umgesetzt.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
221004006400002	Ausstattung nach Neubau "Schule an der Muldaue"	5	7831000	120.000,00	5.300,84	4,42	Verlängerung des Projektes bis 31.12.2023. Anteilige Planungsleistungen für LP 1-5 des baulichen Teils
221008000000001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1	7821000	500.000,00	0,00	0,00	Tauschvertrag mit Wohnungsverein wurde am 29.10.2021 notariell beurkundet.
231104000000010	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30, energetische Sanierung, EFRE-Förderung	6	6811000	833.300,00	759.246,86	91,11	Projekt abgeschlossen. Alle Fördermittel abgerufen. Verbleibender Restzuschussbetrag befindet sich in der Tiefenprüfung.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	4	7851000	367.000,00	0,00	0,00	nur energetischer Anteil: Auf Grund Planerwechsel kam es zu Verzögerungen in der Fertigstellung der Ausführungsplanung und der sich anschließenden Realisierung. Planungsrechnungen zur LP5 und 6 werden eingereicht.
231104000000011	energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	8	6811000	218.600,00	0,00	0,00	
231104000000016	Neuausstattung Ausbildungsküche	3	7851000	158.000,00	0,00	0,00	Maßnahme aufgrund von Lieferengpässen nicht in 2021 realisierbar, Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Planung und Ausstattung beauftragt

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	4	7831000	1.371.400,00	0,00	0,00	Maßnahme aufgrund von Lieferengpässen nicht in 2021 realisierbar, Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Planung und Ausstattung beauftragt
231104000000030	Hard- und Software "DigitalPakt Schule"	10	6810000	1.234.300,00	0,00	0,00	Verschiebung der Mittel in 2022 angemeldet, Fördermittelabrechnung erst in 2022 möglich, Bescheid liegt vor
243004000000010	Beschaffung CO2 Ampeln für alle Schulen	1	7831000	195.000,00	0,00	0,00	Vergabeverfahren in Bearbeitung
243004000000010	Beschaffung CO2 Ampeln für alle Schulen	2	6811000	195.000,00	0,00	0,00	endgültiger Bescheid noch nicht eingegangen
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	1	7831000	285.000,00	222.584,46	78,10	Abschluss in 2021 geplant, abhängig von Baufortschritt und Klimaregulierung
252134100000003	Ausstattung Anhaltische Gemäldegalerie nach Sanierung	2	6811000	142.500,00	0,00	0,00	Fördermittel auf Verwahr gebucht, nach Abschluss Maßnahme erfolgt Umbuchung
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III	10	7851000	2.200.000,00	1.410.103,72	64,10	Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor, die jedoch bis Ende November 2021 eingehen sollen.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus	16	7851000	869.500,00	108.946,48	12,53	BV steht im Zeitverzug. Ursächlich sind unerkannte Bauschä-den wesentlichen Ausmasses, Kostenerhöhungen und deren Abweisung durch das RPA. Findet das Los 04 ZI keine Beauf-tragung, stirbt das BV im Fortgang. 2,5 Monate Verzug, durch Nichtbeauftragung Zimmerarbeiten Dacherneuerung schlagen hier durch und gefährden eine Fertigstellung bis Juni 2022.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III	20	6811000	1.195.400,00	2.705.446,00	226,32	Änderungsanzeige wird im 01/22 eingereicht. Verlängerungsantrag bis 30.09.2022 wird im 11/21 gestellt.
252134109516003	Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, Blumengartenhaus	21	6811000	695.600,00	29.606,73	4,26	Verlängerung des Projektzeitraumes vom 31.12.2021 bis 31 .03.2022 beantragt. Nach Bewilligung Entscheid über weiteren Mittelabruf in 2021.
252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium, 2. BA	4	7851000	191.564,16	15.902,18	8,30	Maßnahme ist beauftragt. Umsetzung erfolgt entsprechend Materialfertigung und Witterungsverhältissen 2021.
252134109516004	Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium, 2. BA	5	6811000	150.000,00	0,00	0,00	Abruf Fördermittel erfolgt zum 31.12.2021
253104109000014	Bau Dromedarstall Tierpark	1	7851000	200.000,00	0,00	0,00	Pandemiebedingt in 2021 nicht realisierbar

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
261102000000001	Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	4	7815000	656.700,00	0,00	0,00	Es liegt noch keine Abforderung der Mittel vom ATD vor
261106100000001	Zuschuss Anhaltisches Theater für Sanierung Außenhülle	1	7815000	130.000,00	0,00	0,00	Es liegt noch keine Abforderung der Mittel vom ATD vor
272104100000001	Erwerb Ausstattung, Renovierung Leselounge und Kinderbibliothek	18	7831000	140.000,00	0,00	0,00	Planung abgeschlossen, Ausschreibung erfolgt, Terminkette Realisierung erst 2022, Mittel angemeldet
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA energetisch	7	7851000	2.909.300,00	822.566,58	28,27	Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer-, Material- und Personalengpässe bei den einzelnen Unternehmen im ursprüngl. geplanten Projektablauf
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 2. BA Dachsanierung	8	7851000	600.000,00	0,00	0,00	Baubeginn des 2.BA in 04/2022 geplant, gegenwärtig werden die Ausschreibungen vorbereitet.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA, EFRE-Förderung	9	6811000	2.181.900,00	0,00	0,00	Abruf erst mit Abrechnung der Maßnahme
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 1. BA, Stadtumbau Ost	10	6811000	407.300,00	0,00	0,00	Abruf erst mit Abrechnung der Maßnahme
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 2. BA, Zuweisung vom Land	11	6811000	450.000,00	0,00	0,00	Gem. Bewilligung keine Fördermittel im HHJ 2021. Erst ab 2023.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 3. BA allgemeine Sanierung	12	7851000	800.000,00	0,00	0,00	Der Fördermittelbescheid für diesen Bauabschnitt liegen noch nicht vor, die Zusage wird in 12/2021 erwartet.
272106502000001	energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek, 3. BA, Zuweisung vom Land	13	6811000	533.300,00	0,00	0,00	Noch keine Bewilligung für PJ 2021 erhalten.
281314100000002	Erwerb Ausstattung	4	7832000	120.800,00	119.373,75	98,82	
281346500000001	Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	2	7851000	302.300,00	0,00	0,00	Ausschreibung und Baubeginn waren bislang nicht möglich, da kein Ausweichquartier gefunden werden konnte.
365105100000001	Zuschuss an DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	1	7815000	865.187,57	3.600,00	0,42	Im November 2021 wurden vom EB DeKiTa weitere 574.938,40 € abgefordert
365105100000001	Fördermittel für Zuschuss an DeKiTa "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	2	6811000	605.631,30	0,00	0,00	Mit Fälligkeit 10.11.2021 wurden Fördermittel vom Ministerium in Höhe vom 404.976,66 € abgefordert.
365105100000100	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	14	7815000	848.800,00	848.800,00	100,00	
365105100000104	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	14	7815000	569.000,00	569.000,00	100,00	

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
365105100000111	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	14	7815000	492.000,00	497.800,00	101,18	
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	11	7815000	614.300,00	0,00	0,00	Im Oktober wurden, entsprechend Baufortschritt, bereits Mittel abgefordert. Die restlichen Mittel werden im 4. Quartal 2021 abgefordert.
365105100000405	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung Neubau Kita in Innenstadt	12	7815000	140.300,00	0,00	0,00	Im Oktober wurden, entsprechend Baufortschritt, bereits Mittel abgefordert. Die restlichen Mittel werden im 4. Quartal 2021 abgefordert.
365105100000407	Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ergänzungsmaßnahme Außenanlage Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10	10	7815000	218.300,00	0,00	0,00	Gemäß BV/344/2021 werden hiervon 183,9 TEUR als Deckungsquelle für die Kostenerhöhung der Maßnahme Neubau Kita Innenstadt verwandt. Die Mittel werden im 4. Quartal abgefordert.
365115100000010	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "An der Kreuzkirche", An der Kreuzkirche 1	12	7818000	150.000,00	0,00	0,00	Mittel sind gebunden und werden im IV. Quartal 2021 abgefordert.
365115100000011	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	12	7818000	364.100,00	330.343,08	90,73	Die Baumaßnahem soll im November 2021 abgeschlossen sein. Die restlichen Mittel werden zur Begleichung der gestellten Rechnungen noch im IV. Quartal 2021 abgefordert.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
365115100000012	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	12	7818000	1.462.200,00	0,00	0,00	Termingerechte Fertigstellung laut Förderrichtlinie kann nicht eingehalten werden. Fristverlängerung der Fertigstellung wurde vom Träger beantragt. Diese wurde nicht genehmigt. Das Land erließ daraufhin Widerrufsbescheide.
365115100000013	Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	12	7818000	1.190.500,00	1.115.151,63	93,67	Restmittel werden im IV. Quartal 2021 vom Träger abgefordert.
365115100000014	Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau"	2	7818000	127.500,00	3.917,00	3,07	Insgesamt wurden im IV. Quartal bereits 88.528,45 € an die Träger von Kindertageseinrichtungen ausgezahlt.
365115100000014	Zuweisung vom Land für Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Innenausbau"	1	6811000	89.250,00	0,00	0,00	Mit Fälligkeit 10.11.2021 wurden Fördermittel vom Ministerium in Höhe vom 59.228,01 € abgefordert.
365115100000031	Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ersatzneubau Kita Apfelblüte	2	7818000	141.300,00	141.268,63	99,98	
365116517834002	Einbau Sicherheitsbeleuchtung u. Alarmierungseinrichtung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75	2	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Die Mittel, die für die Maßnahme in den HH 22 verschoben wurden, sind laut Entscheidung OB DB vorerst gesperrt. Zunächst muss Dez V die Weiternutzung des Gebäudes prüfen (Festlegung OB DB).

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	2	7852000	270.100,00	5.612,28	2,08	Weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme in 2022 - Maßnahmebeschluss wird erarbeitet
365116522837002	Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3	4	6811000	180.000,00	0,00	0,00	Fördermittel sind auf dem Verwahrkonto. Sachgerechte Buchung erfolgt bis zum 13.12 enstprechend der Rechnungslegung. Abruf Jahresscheibe 2021 zum 31.12.2021.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	2	7851000	1.803.100,00	552.203,58	30,63	Verlängerung des Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung bis 30.06.2023. Abrechnungsstand gem. aktuellem Bautenstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch Liefer- und Materialengpässe im ursprüngl. geplanten Projektablauf.
365116523758001	Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6	6811000	855.200,00	265.559,97	31,05	Im IV. Quartal 2021 werden ca. 88.000 € noch abgefordert.
366206101000001	Spielplatz Friederikenplatz	2	7852000	113.800,00	0,00	0,00	Maßnahme wurde umgewidmet, Mittel fließen in die Synagoge
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	2	7852000	164.748,16	3.872,47	2,35	Aufträge über 147.300,00 € sind vergeben.
366206103000001	Spielplatz Ackerstraße	4	6811000	103.300,00	0,00	0,00	Fördermittel sind auf dem Verwahrkonto. Sachgerechte Buchung erfolgt bis zum 13.12 enstprechend der Rechnungslegung.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
424196504000001	Neubau Sporthalle Damaschkestraße	2	7851000	1.000.000,00	274.620,02	27,46	Abrechnungsstand gem. aktuellem Planungsstand; coronabedingte Verschiebungen u.a. durch fehlende Präsenzsitzungen in der Planung, erkennbare Kostenerhöhungen durch z.T. massive Materialpreiserhöhungen (Novellierung GMB erforderlich) und ausstehenden Fördermittelbescheid gegenüber dem ursprüngl. geplanten Projektablauf
424196504000001	Zuweisung vom Land für Neubau Sporthalle Damaschkestraße	8	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Fördermittel sollen in 2022 abgerufen werden.
424225223000001	Sanierung Rutsche Erlebnisbad Roßlau	1	7852000	155.000,00	0,00	0,00	Auftrag ist vergeben, derzeit Aufbau der Rutsche. Abschluss der maßnahme in Dezember 2021
511216015000002	Waldsiedlung Kochstedt, Ausgleichsmaßnahmen	2	7852000	360.000,00	0,00	0,00	Maßnahme ist in der Abrechnung.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	4	6881000	182.200,00	61.618,91	33,82	Beitragsbescheide für Knarrberg wurden 2020 erstellt. Für Maßnahmen Südstraße und Flössergasse erfolgt die Refinanzierung durch das Land SA. Die Einnahmen vom Land für die Flössergasse werden noch 2021 erwartet.
541006600000001	Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	12	7815000	382.300,00	0,00	0,00	Auftragsbindung ist erfolgt, die Abrechnung durch die DESWA erfolgt nach Abschluss der Bauleistungen auf Grundlage der Schlussrechnungen

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
541006600000002	Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge	6	7852000	327.000,00	0,00	0,00	Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die DB AG (EÜ Innsbrucker Straße)
541006600000003	Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	4	7852000	145.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss OB 16.03.2021, Umsetzung ist beauftragt.
541006600000007	Herstellung rechtskonformer Wegweisung	2	7852000	136.400,00	17.036,27	12,49	Derzeit läuft das Vergabeverfahren, die Auftragsbindung soll noch 2021 erfolgen.
541006600000008	Ersatzinvestition Verkehrsleitrechner	2	7834000	169.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss SR 21.04.2021, Umsetzung ist beauftragt.
541006600000010	Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf	1	7852000	1.157.600,00	1.157.630,00	100,00	
541006601000007	Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz	6	7852000	272.900,00	13.373,56	4,90	Auftragsbindung ist erfolgt, Rechnungslegung gemäß Baufortschritt.
541006602000001	Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr. Straßenausbaubeiträge	8	6881000	500.000,00	-948.718,61	-189,74	Gemäß Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erfolgt die Refinanzierung durch das Land Sachsen-Anhalt. Gezahlte Vorausleistungen wurden rückerstattet.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	1	7852000	292.000,00	987,70	0,34	Ausschreibung musste aufgehoben werden, da kein annehmbares Angebot abgegeben wurde. Maßnahme wird verschoben.
541006602000017	Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße	2	6811000	160.500,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid wurde widerrufen. Es wurde ein erneuter Fördermittelantrag gestellt.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
541006611000001	Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße	2	7852000	700.000,00	181.662,89	25,95	Bauleistung 1. BA ist beauftragt, Rechnungslegung erfolgt gemäß Baufortschritt.
541006616000004	Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	279.800,00	22.851,84	8,17	Maßnahmebeschluss BA 25.02.2021, Beauftragung der Bauleistungen ist erfolgt. Derzeit Realisierung der Bauleistungen.
541006616000006	Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühlteich Mosigkau	1	7852000	126.000,00	12.725,16	10,10	Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt, weitere Fachplanung wurde vergeben bzw. ist in Vorbereitung.
541006623000001	Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf	1	7852000	252.800,00	226.332,74	89,53	
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisung für Willkommensschilder an Ortseingängen	2	6811000	124.200,00	32.304,88	26,01	Am 05.08. und 22.10.2021 wurden Mittelanforderungen bei der IB eingereicht, die jedoch noch nicht ausgezahlt wurden. Die sachgerechte Aufteilung auf die verschiedenen Konten erfolgt nach Vorliegen eines Verwendungsnachweises.
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Willkommensschilder an Ortseingängen	4	7852000	138.000,00	130,00	0,09	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus, wird aber 2021 kassenwirksam.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem Zuweisungen für Informationstafeln an Ortseingängen	6	6811000	137.700,00	31.833,28	23,12	Am 05.08. und 22.10.2021 wurden Mittelanforderungen bei der IB eingereicht, die jedoch noch nicht ausgezahlt wurden. Die sachgerechte Aufteilung auf die verschiedenen Konten erfolgt nach Vorliegen eines Verwendungsnachweises.
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem, Informationstafeln an Ortseingängen	8	7852000	164.000,00	0,00	0,00	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus, wird aber 2021 kassenwirksam.
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem, Zuweisung für Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	14	6811000	259.200,00	347.027,94	133,88	
541008000000002	Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem, Errichtung Informationssystem im Stadtraum für weitere Sehenswürdigkeiten	16	7852000	298.900,00	245.331,73	82,08	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus, wird aber 2021 kassenwirksam.
544006600000001	Mauteinnahmen für Bundesstraßen	1	6810000	220.000,00	305.117,38	138,69	
544006601000001	Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	4	7851000	352.000,00	27.674,12	7,86	Honorarschlussrechnung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Schlichtungsverhandlung ist bei der Planungs-ARGE noch in Bearbeitung
544006613000001	Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	2	7852000	146.000,00	13.870,64	9,50	Maßnahmebeschluss SR 21.04.2021, derzeit läuft das Verfahren zur Vergabe der Bauleistungen. Rechnungslegung erfolgt nach Planungsfortschritt.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
544006622000001	B 184 Zerbster Brücke Roßlau	4	7852000	514.600,00	0,00	0,00	Nach Durchführung des VgV-Verfahrens wurden die Ingenieurleistungen beauftragt.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184	4	7852000	424.000,00	10.392,62	2,45	Maßnahmebeschluss BA 27.05.2021, Beauftragung ist erfolgt. Baubeginn noch im 4.Quartal 2021 geplant.
544006622000002	Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184, EFRE-Förderung	5	6811000	402.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
545106603000001	Beleuchtung Radweg Kochstedter Kreisstraße	2	7852000	194.400,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss OB DB 16.03.2021, Lieferleistung ist beauftragt, Verzögerung durch Lieferschwierigkeiten
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	2	7852000	300.000,00	0,00	0,00	Umsetzung derzeit nicht möglich, da Klärung der Steuerrelevanz noch offen. Keine Mittelfreigabe!
547006600000001	Bau Zugangsstellen ÖPNV	4	6811000	300.000,00	-4.044,00	-1,35	Die Zuweisungen nach dem ÖPNV Gesetz werden entsprechenden Ausgaben zugeordnet.
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe, Teilvorhaben Bahnhof Roßlau	10	7852000	315.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeschluss ist in Vorbereitung
547006600000006	ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe, Zuweisung vom Land Schnittstellenprogramm	11	6811000	252.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.04.2021 liegt vor
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage	1	7852000	210.000,00	141.457,70	67,36	

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
547006600000007	ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage, Zuweisung vom Land, Schnittstellenprogramm	2	6811000	168.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden am 28.12.2020 bereits eingenommen.
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	4	7852000	4.631.500,00	3.475.044,79	75,03	VOB-Abnahme ist erfolgt, Schlusrechnung in Vorbereitung
548208022000001	Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industriehafen Roßlau	8	6811000	4.133.730,67	6.837.398,48	165,41	
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	1	7852000	302.100,00	12.702,61	4,20	Mittelverschiebung ins HHJ 2022. Nur Planungskosten in 2021 kassenwirksam.
551106109000003	Umgestaltung Grünfläche Elballee mit Wertstoffcontainerstandplatz	2	6811000	201.400,00	0,00	0,00	Noch keine für Bewilligung für PJ 2021.
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	2	7852000	580.000,00	272.001,48	46,90	Die Abnahme der Baumaßnahme Schlangengraben ist erfolgt, die Schlussrechnung liegt vor, Fördermittel sind beantragt, Maßnahme wird mit Stand Genehmigungsplanung Schöpfwerk/Siel Naundorf vorläufig abgeschlossen. Mit Verfügbarkeit von Fördermitteln aus der neuen EU- Förderperiode erfolgt dann die Fertigstellung von Schöpfwerk/Siel Naundorf.

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
552106608000001	Schlangengraben Waldersee	4	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelabruf ist aktuell in Arbeit. Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid v. 24.07.2019
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	2	7852000	1.470.073,31	1.052.126,21	71,57	Los 1 ist bis auf Restleistungen fertig gestellt, Schlussrechnung ist in Arbeit, Los 2 wurde auf 2022 verschoben
552106616000003	Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	4	6811000	500.000,00	0,00	0,00	Fördermittel werden im 4. Quartal 2021 nach Beendigung der Baumaßnahme abgerufen (LOS 1). Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 15.11.2019
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	2	7852000	200.000,00	9.426,56	4,71	Ausschreibungsunterlagen werden im August 2021 veröffentlicht, geplanter Baubeginn November 2021
552106616000008	Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich	4	6811000	176.000,00	0,00	0,00	Zuwendungsbescheid vom 26.03.21 liegt vor. Fördermittelabruf erfolgt nach Schlussrechnungslegung.
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	4	6811000	154.700,00	146.222,86	94,52	
571108021000002	Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6	7852000	154.700,00	146.349,61	94,60	
573101214000001	Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	2	7851000	186.500,00	0,00	0,00	Architektenvertrag ist ausgelöst. Erstellung LV und Ausschreibung noch 2021. Auftragsvergabe Frühjahr 2022.
57310650000001	Sanierung Leipziger Torhaus	1	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Beginn der Maßnahme nach 2022 verschoben.
573108000000001	Erwerb von Grundstücken	1	7821000	190.000,00	181.376,72	95,46	
573108000000001	Erwerb von Grundstücken	2	6811000	101.300,00	104.000,00	102,70	

Anlage 4	Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR per 31.10.2021						
Investitions-maßnahme	**Investitionsmaßnahme-Text**	**Inv**	**Konto**	**fortgeschrie-bener Ansatz**	**AO (Invest.)**	**Inan-spruch-nahme in v.H.**	**Begründung**
611102000000001	Investitionshilfen nach FAG	2	6811000	10.900.000,00	8.199.582,00	75,23	3 von 4 Mittelabrufen sind erfolgt