Stadt Dessau-Roßlau
Amt 65-3 ZGM

PROJEKT:
Ersatzneubau Schule für Körperbehinderte "Schule an der Muldaue"

Anlage 5

Projektphase	Anfang	Ende
Ausschreibung für Planungsleistungen	**01.01.2019**	**30.07.2019**
Vorplanung und Wirtschaftlichkeit	**30.07.2019**	**29.10.2019**
Standortfestlegung (Stadtrat)	**04.09.2019**	**04.09.2019**
Entwurfs- und Genehmigungsphase	**30.10.2019**	**16.03.2022**
Entwurfsplanung mit Umplanung Lüftung	30.10.2019	29.06.2021
Einreichung Fördermittelantrag	23.12.2019	23.12.2019
Fördermittelbewilligung erhalten	30.03.2020	30.03.2020
Bauantrag eingereicht	13.08.2020	13.08.2020
Baugenehmigung	11.03.2021	11.03.2021
Fördermittelgeber: Übergabe Z-Bau mit Lüftung und Gründung	01.09.2021	01.09.2021
geprüfte Z-Bau erhalten	16.03.2022	16.03.2022
Grundstücksbesitzübergang	29.10.2021	29.10.2021
Planung LP 5	**15.03.2021**	**25.11.2022**
Planung LP 6	**08.04.2021**	**25.11.2023**
Vorarbeiten	**29.03.2021**	**06.09.2021**
Grundstücksherrichtung Mäh- und Fällarbeiten	29.03.2021	30.03.2021
Mäharbeiten	06.09.2021	06.09.2021
Bauausführung	**03.01.2022**	**31.05.2024**
Medienumverlegung	20.09.2021	10.12.2021
Kampfmittel Gründung + Spezialtiefbau	03.01.2022	14.06.2022
Rohbau	01.07.2022	31.07.2023
Gerüst	01.08.2022	31.10.2023
Dach	01.11.2022	30.09.2023
Fenster/ Außentüren	01.11.2022	31.07.2023
Fassade	01.03.2023	30.09.2023
Ausbau	01.11.2022	31.05.2024
Rohinstallation TGA	01.11.2022	30.11.2023
Putz/ Trockenbau	01.12.2022	30.04.2023
TGA Fein	01.10.2023	31.03.2024
Maler/ Gestaltung	01.11.2023	31.05.2024
Ausstattung	**01.10.2023**	**31.07.2024**
Außenanlagen 1. BA	**01.09.2022**	**30.06.2024**
Abbruch bestehendes Gebäude	ab 01.09.2024	
Außenanlagen 2. BA	ab 01.09.2024