Bauablaufplan Stand vom 17.05.2023

Nr.	Vorgan	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		**Bauablaufplan- Bauabschnitt 1 / 17.05.2023**	**749,5 Tage**	**Mon 16.11.20**	**Fre 29.09.23**
2		**Modernisierung/Instandsetzung Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich, Energetische San.**	**749,5 Tage**	**Mon 16.11.20**	**Fre 29.09.23**
3		**Los 1-1-Baustelleneinrichtung**	**749,5 Tage**	**Mon 16.11.20**	**Fre 29.09.23**
10		**Los 1-6-erw. Rohbau**	**157 Tage**	**Mon 28.11.22**	**Die 04.07.23**
11		Gerüststellung für Innenputzarbeiten EG	145 Tage	Mon 28.11.22	Fre 16.06.23
12		Putzarbeiten/ Innen	130 Tage	Mon 05.12.22	Fre 02.06.23
14		Abriss der Außentreppen+ Herstellung prov. Zugänge	10 Tage	Mon 05.06.23	Fre 16.06.23
13		Putzarbeiten- Fensterleibungen	12 Tage	Mon 19.06.23	Die 04.07.23
37		**Los 1-17-Heizung-/Sanitär-/Lüftungsinstallation**	**190 Tage**	**Mon 09.01.23**	**Fre 29.09.23**
48		**Sanitär/ Kleinraumlüftung**	**157 Tage**	**Mon 09.01.23**	**Die 15.08.23**
38		**Heizung**	**92 Tage**	**Don 25.05.23**	**Fre 29.09.23**
66		**Los 1-21-Klimatisierung**	**83 Tage**	**Mon 05.06.23**	**Mit 27.09.23**
6		**Los 1-7-Trockenbau**	**40 Tage**	**Mon 12.06.23**	**Fre 04.08.23**
9		Trockenbaudecken Magazine/EG	20 Tage	Mon 12.06.23	Fre 07.07.23
7		Wände-Schließen EG;OG	5 Tage	Mon 10.07.23	Fre 14.07.23
8		Montage Dämmung OG-Decke	20 Tage	Mon 10.07.23	Fre 04.08.23
23		**Los 1-9-Tischlerarbeiten/Sonnenschutz**	**45 Tage**	**Mon 26.06.23**	**Fre 25.08.23**
25		Montage Türzargen Innen	5 Tage	Mon 26.06.23	Fre 30.06.23
26		Montage Außentür/Kellerzugang	6 Tage	Mon 26.06.23	Mon 03.07.23
24		Montage Fenster, Verglasung OG	20 Tage	Fre 07.07.23	Don 03.08.23
27		Montage Türblätter Innen	5 Tage	Mon 21.08.23	Fre 25.08.23
16		**Los 1-50 Rollregalanlage**	**61 Tage**	**Mon 03.07.23**	**Mon 25.09.23**
18		Montage Schienen	5 Tage	Mon 03.07.23	Fre 07.07.23
17		Montage Rollregale	10 Tage	Die 12.09.23	Mon 25.09.23
15		**Los 1-8-Estricharbeiten**	**5 Tage**	**Mon 10.07.23**	**Fre 14.07.23**
19		**Los 1-10-Maler-u. Bodenbelagsarbeiten**	**25 Tage**	**Mon 17.07.23**	**Fre 18.08.23**
20		Malerarbeiten	20 Tage	Mon 17.07.23	Fre 11.08.23
21		Industriefußboden Magazine	10 Tage	Mon 07.08.23	Fre 18.08.23
22		**Los 1-14-Fliesenlegerarbeiten**	**10 Tage**	**Mon 17.07.23**	**Fre 28.07.23**
28		**Los 1-16-Elektroinstallationsarbeiten**	**55 Tage**	**Mon 17.07.23**	**Fre 29.09.23**
58		**Los 1-18-Fernmelde und informationst-Netzwerkanlage**	**34 Tage**	**Mon 14.08.23**	**Don 28.09.23**
77		**Bauablaufplan- Bauabschnitt 2/ 17.05.2023**	**361 Tage**	**Fre 20.05.22**	**Fre 06.10.23**
1		**Modernisierung/Instandsetzung Wissenschaftliche Bibliothek im Palais Dietrich, Dach San.**	**361 Tage**	**Fre 20.05.22**	**Fre 06.10.23**
2		**Los2-5 Abbruch-, Zimmer-Dachdeckerarbeiten, Klimatisierung**	**331 Tage**	**Fre 20.05.22**	**Fre 25.08.23**
16		**Los 2-16 -Blitzschutzarbeiten**	**25 Tage**	**Mon 28.08.23**	**Fre 29.09.23**
17		**Demontagearbeiten**	**247 Tage**	**Don 27.10.22**	**Fre 06.10.23**
18		Rückbau Flachdach	177 Tage	Don 27.10.22	Fre 30.06.23
19		**Los 2-4-Gerüstbauarbeiten**	**5 Tage**	**Mon 02.10.23**	**Fre 06.10.23**
20		Gerüstabbau	5 Tage	Mon 02.10.23	Fre 06.10.23